



Obra
Pavimentação em paralelepípedo nas comunidades de Baixa do Fogo e barra do Catolé

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Norte
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,59%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.378,88	100,00% 2.378,88				
2	Rua da baixa do fogo 01	100,00% 98.548,11		100,00% 98.548,11			
3	Rua da baixa do fogo 02	100,00% 18.536,39	100,00% 18.536,39				
4	Rua da baixa do fogo 03	100,00% 28.758,60	100,00% 28.758,60				
5	Rua da baixa do fogo 04	100,00% 61.375,88	100,00% 61.375,88				
6	Rua da baixa do fogo 05	100,00% 45.161,56			100,00% 45.161,56		
7	Rua baixa do fogo 06	100,00% 66.174,54			100,00% 66.174,54		
8	Trecho na barra do catolé (Flexas)	100,00% 229.066,04				50,00% 114.533,02	50,00% 114.533,02
Porcentagem			20,19%	17,92%	20,24%	20,82%	20,82%
Custo			111.049,75	98.548,11	111.336,10	114.533,02	114.533,02
Porcentagem Acumulado			20,19%	38,11%	58,35%	79,18%	100,0%
Custo Acumulado			111.049,75	209.597,86	320.933,96	435.466,98	550.000,00

Fabíola Luana Maia Rocha
Setor de Engenharia